

Referenčný list - potvrdenie objednávateľa o uskutočnení stavebných prác.

Obecný úrad Lysica ako objednávateľ prác týmto potvrdzuje, že spoločnosť LS a.s. (pôvodný názov Skládky a Odpady) so sídlom Slávičie údolie 106, 812 02 Bratislava, IČO: 34 122 303 realizovala ako dodávateľ ucelené a samostatné stavebné práce na stavebných objektoch stavby "Protipovodňové opatrenie na toku v obci Lysica".

Stručný popis objektov stavby :

V rámci protipovodňového opatrenia bol riešený hlavný tok „Lysický potok“, ktorého dno bolo z voľne uložených (nanesených) kameňov a brehy prevažne z trávnatého neupraveného povrchu. V určitých častiach bol breh už opatrený kamenným oporným múrom, ktorý sa v novom stavebnom riešení ponechal v nevyhnutnom rozsahu. Pôvodné koryto toku nebolo schopné previesť vody s prietokom Q100, a pri týchto prietokoch sa voda pravidelne vybrežila a zaplavila územie obce. Vzhľadom na tieto skutočnosti bola potrebná rekonštrukcia brehov a dna potoku, vykonali sa potrebné stavebné opatrenia a úpravy, aby toky preniesli prietok vody Q100. Pôvodné brehy potoka boli iba čiastočne upravené kamennými opornými múrikmi a dno bolo bez úpravy. Kamenná dlažba na brehoch bola z časti narušená výmoľmi a v niektorých miestach zosunutá na dno toku, pričom tieto časti bolo nutné opraviť. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa vykonala rekonštrukcia brehov koryta a zvýšila kapacita koryta rozšírením dna a upravením sklonu brehov. Došlo k odstráneniu nánosov a náletových drevín z toku. Trasa koryta potoka bola zachovaná. Trasa úpravy začína pri obecnom cintorína v staničení km 0,135 81. Celková dĺžka rekonštrukcie je „Lysický potok“ v dĺžke 718,53m. Sadovnícke úpravy sú na všetkých nespevnených plochách v území. Pred založením zelene boli dokončené všetky stavebné úpravy a bol dôsledne vyčistený pozemok od stavebného odpadu a boli vykonané terénne úpravy.

- úsek „A1“ – 10,24m a 4,96m kilometrovník: od 2,007 86 do 2,018 10 km
- úsek „A2“ – 64,20m kilometrovník: od 1,913 34 do 1,977 39 km
- úsek „A3“ – 26,84m kilometrovník: od 1,693 97 do 1,720 81 km
- úsek „A4“ – 20,48m kilometrovník: od 1,461 91 do 1,482 39 km
- úsek „A5“ – 43,62m kilometrovník: od 1,061 10 do 1,104 76 km
- úsek „B1“ – 16,13m kilometrovník: od 0,923 97 do 0,940 10 km
- úsek „B2“ – 190,90m kilometrovník: od 0,559 18 do 0,749 10 km
- úsek „B3“ – 341,16m kilometrovník: od 0,135 81 do 0,476 80 km

Zmluvný termín : 18.05.2016-31.10.2016

Cena bez DPH 89.833,33,- EUR

Cena celkom vrátane DPH 107.800,- EUR

Ako štatutárny zástupca objednávateľa potvrdzujem, že práce boli vykonané v zmysle PD a príslušných STN odborne a včas.

Zástupca objednávateľa : Ing. Róbert Bros, starosta obce, mobil: 0918 368 435

V Lysici, 27.07.2020


.....
Ing. Róbert Bros, starosta

